

S F T 工法 施工実績表

2021年1月現在

No.	施 主	工 事 名	形状 用途	函体形状寸法			土被り (m)	施工 方法
				幅	高さ	延長		
1	東京電力	富津火力発電所内 水路新設工事	ボックス 水路	5.20 *	5.20 *	13.50	GL- 9.210	推 進
2	東京電力	富津火力発電所内 水路新設工事	ボックス 水路	5.60 *	5.60 *	18.70	GL- 4.430	推 進
3	JR九州	日豊本線 財光寺～南日向 南日向Bv	ボックス 歩車道	18.50 *	6.90 *	14.00	FL- 1.769	けん引
4	中日本高速道路㈱ 東京支社	東名高速道路 瀬谷地区歩道函渠工工事	ボックス 歩道	3.63 *	3.35 *	48.00	GL- 2.250	推 進
5	JR西日本 金沢支社 土木技術センター	北陸本線 呉羽～富山間 雨水排水路新設	ボックス 水路	2.00 *	2.15 *	16.50	FL- 0.613	推 進
6	JR四国 工務部 工事課	予讃線 松山～市坪間 石手Bv新設	ボックス 車道	9.80 *	6.70 *	21.02	FL- 0.408	けん引
7	JR九州 工事事務所	鹿児島本線 川内駅構内 横馬場Bv新設	ボックス 歩車道	17.20 *	8.75 *	14.50	FL- 0.500	推 進
8	JR四国 松山工務所	予讃線 市坪～北伊予間 市坪Bv新設	ボックス 歩車道	34.04 *	8.00 *	9.02	FL- 0.620	けん引
9	JR九州 建設工事部 施設課	日豊本線 菊田駅構内 玉川Bv新設	ボックス 車道	8.20 *	5.30 *	25.00	FL- 0.271	推 進
10	JR北海道 工務技術センター	函館本線 野幌～高砂間 6丁目通Bv	ボックス 歩道	5.30 *	3.80 *	12.60	FL- 0.000	推 進
11	JR九州 建設工事部 土木2課	鹿児島本線 福岡駅構内 福岡西Bv新設	ボックス 歩車道	16.40 *	7.60 *	13.00	FL- 0.600	推 進
12	JR九州 建設工事部 施設課	日豊本線 財光寺～南日向間 日向バイパスBv新設	ボックス 歩車道	25.00 *	7.70 *	8.50	FL- 1.248	推 進
13	韓国 釜山広域市	京釜線 Moolgeum～Gupo間 華明 Hwamgeang Project	ボックス 車道	6.00 *	4.10 *	27.00	FL- 0.842	推 進
14	韓国 釜山広域市	京釜線 Moolgeum～Gupo間 Geumgok Project	ボックス 車道	6.00 *	4.10 *	18.00	FL- 1.258	推 進
15	韓国 慶尚南道昌原市	鎮海線 Shinchangwon駅付近 Jinhae Project	ボックス 車道	10.70 *	5.87 *	10.80	FL- 0.638	推 進
16	JR四国 工務部 工事課(松山工務所)	予讃線 北伊予～伊予横田間 松山車輛基地平松第二Bv新設	ボックス 車道	12.02 *	7.90 *	8.01	FL- 0.363	けん引
17	島原鉄道㈱ 営業部 鉄道課	島原鉄道 幸～小野本町間 半造川改修事業に伴う水路ボックス付替	ボックス 河川	3.10 *	2.50 *	10.00	FL- 1.717	推 進
18	東京都交通局	都営大江戸線 牛込柳町駅構内 出入口新設工事	ボックス 歩道	3.02 *	3.26 *	19.00	GL- 4.790	推 進
19	韓国 都市鉄道施設公団	中央線 Manjong	ボックス 車道	8.90 *	6.30 *	26.50	FL- 1.480	推 進
20	韓国 都市鉄道施設公団	中央線 Hojeo	ボックス 車道	12.20 *	7.35 *	12.50	FL- 0.840	推 進
21	名古屋市 緑政土木局	市道桶狭間動使線第2号道路改良工事	ボックス 歩車道	15.00 *	7.20 *	30.00	GL- 1.000	推 進
22	長野電鉄㈱ 鉄道事業部 技術課	長野線 桐原～信濃吉田間 高田若槻線	ボックス 歩車道	24.40 *	7.70 *	11.60	FL- 0.660	推 進
23	韓国 鉄道施設公団	原州～江陵 鉄道建設第1工具路盤新設	ボックス 車道	8.90 *	6.30 *	26.50	FL- 1.483	推 進
24	東日本高速道路㈱ 東北支社	東北自動車道 豊地地区函渠工事	ボックス 車道	6.00 *	6.45 *	53.16	GL- 0.906	推 進
25	みよし市 都市建設部 道路河川課	河川改良工事 準用河川茶屋川	ボックス 河川	5.10 *	3.40 *	24.07	GL- 0.970	推 進
26	中日本高速道路㈱ 東京支社	東名高速道路 東名静岡東スマートインターチェンジ工事	ボックス 車道	9.30 *	7.25 *	43.00	GL- 3.600	推 進
27	土佐くろしお鉄道㈱ 鉄道部 技術課	阿佐線 球場前～安芸間 橋りょう新設工事	ボックス 歩道,水路	3.70 *	4.20 *	6.40	FL- 0.696	推 進
28	東日本高速道路㈱ 千葉工事事務所	東京外環自動車道 大和田工事(4ブロック)	ボックス 車道,水路	6.04 *	6.94 *	12.71	GL- 1.400	推 進
29	JR九州 建設工事部 施設課	鹿児島本線 羽犬塚～筑後船小屋間 津島Bv新設他工事	ボックス 歩車道	15.90 *	8.50 *	15.00	FL- 1.202	推 進
30	韓国 全羅南道順天市	下水道整備重点管理地域浸水予防事業	ボックス 水路	2.32 *	1.82 *	30.00	RL- 1.615	推 進
31	JR九州 建設工事部 施設課	鹿児島本線 戸畑～枝光間 汐井町牧山海岸線Bv	ボックス 歩車道	15.00 *	8.90 *	13.14	FL- 2.627	推 進
32	JR西日本 米子土木技術センター	山陰本線 米子～安来間 米子安来浦ヶ部B新設	ボックス 水路	3.50 *	2.10 *	19.00	FL- 0.947	推 進
33								
34								